

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS
Contrato No. 640853831

Inicio de actividades:	08:00 hrs	No. De Reporte:	CALCYD-TMDB-C-3831-OT03/604
Fin de actividades:	18:00 hrs	Ubicación:	TMDB
Condiciones Meteorológicas:	VIENTOS DE 15 A 20 KM/H TEMPERATURA DE 24.4 °C DESPEJADO	Fecha:	16 de febrero del 2026

Objeto del Contrato "INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y SERVICIOS DEL RECINTO PORTUARIO DELA TMDB."

Descripción de la Orden Trabajo	INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CASETA DE CONTROL DE ACCESO Y PROLONGACIÓN DE VIALIDAD EN MUELLE ESTE I DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO "TAB" DOS BOCAS.	Orden de Trabajo No.	640853831-3
--	--	-----------------------------	-------------

Tema de Plática de Seguridad ACCESO A INSTALACIONES

EDT	HORARIO		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
	INICIO	TERMINO	
3			INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CASETA DE CONTROL DE ACCESO Y PROLONGACIÓN DE VIALIDAD EN MUELLE ESTE I DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO "TAB" DOS BOCAS.
3.1			AMPLIACIÓN DE VIALIDAD MUELLE ESTE I
3.1.B			PROCURA
3.1.B.e			ORDENES DE COMPRA
	8:00	18:00	Se inicia y da continuidad a las actividades relacionadas con la elaboración, revisión y seguimiento de ordenes de compra, manteniendo comunicación y coordinación con los proveedores correspondientes para asegurar el suministro oportuno de materiales y servicios requeridos en obra.

CONTRATISTA

PEP

ING. SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ FALCÓN
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /
 CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ING. ELEAZAR LEÓN SÁNCHEZ
 SUPERVISOR DE CAMPO/SUPERVISOR
 (CERTIFICADOR DE CAMPO)
 FICHA-794771

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS
Contrato No. 640853831

Inicio de actividades:	08:00 hrs	No. De Reporte:	CALCYD-TMDB-C-3831-OT03/604
Fin de actividades:	18:00 hrs	Ubicación:	TMDB
Condiciones Meteorológicas:	VIENTOS DE 15 A 20 KMH TEMPERATURA DE 24.4 °C DESPEJADO	Fecha:	16 de febrero del 2026

EDT	HORARIO		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
	INICIO	TERMINO	
3 3.1 3.1.C 3.3.C.1.C1	7:00	7:30	El personal de CALCO - CYDSSA en tránsito a la Terminal Marítima Dos Bocas (TMDB)
	7:30	7:45	Se imparte la plática de seguridad al personal de cada frente de trabajo.
	7:45	8:30	En espera de la validación del Permiso de trabajo con riesgo (PPTR) por parte de autoridad del área usuaria PEP, para continuar desarrollando actividades en área de Muelles, dentro del recinto portuario de la TMDB, quedando los recursos de CALCO/CYDSSA a disposición de PEP, hasta la liberación de los mismos. Validación y firma del permiso de trabajo con riesgo (PPTR).
			INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CASETA DE CONTROL DE ACCESO Y PROLONGACIÓN DE VIALIDAD EN MUELLE ESTE I DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO "TAB" DOS BOCAS.
			AMPLIACIÓN DE VIALIDAD MUELLE ESTE I
			CONSTRUCCIÓN
			DEMOLICIONES Y/O DESMANTELAMIENTOS
	8:30	17:40	Se realizan actividades de limpieza y desmonte por medios manuales y con retroexcavadora para habilitar zonas de trabajo dentro de la obra de Ampliación de vialidad. Se continúan actividades de retiro de acero de refuerzo en canal pluvial de la Ampliación de vialidad.
	17:40	18:00	Se ejecutan actividades de orden y limpieza en el sitio de trabajo, con la finalidad de mantener condiciones adecuadas de seguridad y operatividad en el área

CONTRATISTA

PEP

ING. SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ FALCÓN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /
CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ING. ELEAZAR LEÓN SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE CAMPO/SUPERVISOR
(CERTIFICADOR DE CAMPO)
FICHA-794771

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

Contrato No. 640853831

Inicio de actividades:	08:00 hrs
Fin de actividades:	18:00 hrs
Condiciones Meteorológicas:	VIENTOS DE 15 A 20 KM/H TEMPERATURA DE 24.4 °C DESPEJADO

No. De Reporte:	CALCYD-TMDB-C-3831-OT03/804
Ubicación:	TMDB
Fecha:	16 de febrero del 2026

NOTAS GENERALES

NOTAS GENERALES:

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Categoría	Cantidad
RESIDENTE DE OBRA CIVIL	1
SUPERVISOR CIVIL	1
ING. AUXILIAR	0
ARQUITECTO DE OBRA CIVIL	0
AUXILIAR DE INGENIERO ESTRUCTURISTA	0
DIBUJANTE TIPO C	0
INGENIERO ELECTROMECÁNICO DE PROYECTO	0
INGENIERO CIVIL ESTRUCTURISTA	0
TÉCNICO EN SISTEMAS	0
TÉCNICO EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0
AUXILIAR DE INGENIERO GEOTÉCNICO	0
INGENIERO GEOTÉCNICO	0
GERENTE DE PROYECTO DE OBRA ELECTROMECÁNICA	0
ING. CIVIL CON ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES HIDRAULICAS	0
AYUDANTE DE TÉCNICO EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	1
SUPERVISOR DE TRABAJO	1
ING. AUXILIAR EQUIPAMIENTO MECÁNICO	1
PARAMÉDICO	0
DOCTOR	0
SUPERVISOR DE SSPA	1

Categoría	Cantidad
AYUDANTE ESPECIALISTA PRUEBA HIDROSTÁTICA	0
ELECTRICO ESPECIALISTA	0
SUPERVISOR DE SSPA	1
INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD	0
INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD TANQUES	0
INSTRUMENTISTA ESPECIALISTA	0
AYUDANTE ESPECIALISTA DE INSTRUMENTISTA	0
INSTRUMENTISTA CALIBRADOR	0
MECÁNICO ESPECIALISTA	0
AYUDANTE ESPECIALISTA DE MECÁNICOS	0
BANDERERO	0
OFICIAL DE PINTURA	0
OFICIAL HERRERO	0
AYUDANTE GENERAL	11
OFICIAL ALBAÑIL	0
OFICIAL CARPINTERO OBRA NEGRA	4
TOPOGRAFO	1
OFICIAL SOLDADOR	0
OFICIAL FIERREIRO	1
AYUDANTE ESPECIALIZADO	0
OFICIAL ESPECIALIZADO	0
CABO DE OFICIOS	0
OFICIAL MANIOBRISTA	1
OPERARIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA	0
SANDBLASTERO-PINTOR	0
OFICIAL ALUMINERO	0
DUCTERO	0
TÉCNICO HVAC	0
AYUDANTE DE OPERARIO TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN	0
OPERARIO TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN	0
OPERADOR DE GRÚA TITAN	0
TUBERO	0
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1

RESUMEN			
ADMINISTRATIVO	6	OPERATIVO	20
TOTAL		26	

CONTRATISTA

PEP

ING. SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ FALCÓN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /
CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ING. ELEAZAR LEON SANCHEZ
SUPERVISOR DE CAMPO/SUPERVISOR
(CERTIFICADOR DE CAMPO)
FICHA-794771

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS
Contrato No. 640853831

Inicio de actividades:	08:00 hrs
Fin de actividades:	18:00 hrs
Condiciones Meteorológicas:	VIENTOS DE 15 A 20 KM/H TEMPERATURA DE 24.4 °C DESPEJADO

No. De Reporte:	CALCYD-TMDB-C-3831-OT03/804
Ubicación:	TMDB
Fecha:	16 de febrero del 2026

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

HERRAMIENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SOPLETE DE CORTE DE OXIA CETILENO CON MANGUERAS, MANOMETROS Y CORTADOR	0 PIEZA
	ANDAMIOS	0 PIEZA
	MEJORADOR DE AISLAMIENTO (MEGGER)	0 PIEZA
	DIFERENCIAL DE CADENA POLIENGRAÑE DE 1 T	0 PIEZA
	DIFERENCIAL DE CADENA POLIENGRAÑE DE 2 T	0 PIEZA
	DIFERENCIAL DE CADENA POLIENGRAÑE DE 5 T	0 PIEZA
	INDICADOR DE CARATULA CON BASE MAGNÉTICA	0 PIEZA
	MULTÍMETRO TIPO DIGITAL	0 PIEZA
	NIVEL DE PRECISIÓN	0 PIEZA
	RODILLO ENRAZADOR PARA CONCRETO	0 PIEZA
	PISTOLA ROMPEDORA NEUMÁTICA MANUAL	0 PIEZA
	CARGADOR SOBRE NEUMÁTICOS	0 PIEZA
	ALINEADOR DE TUBERÍA DE 18 A 24"	0 PIEZA
	ALINEADOR DE TUBERÍA DE 18-24 PULGADAS	0 PIEZA
	ANDAMIOS ESTRUCTURALES	0 PIEZA
	BARREDORA AUTOPROPULSADA	0 PIEZA
	EQUIPO CORTE OXIGENO ACETILENO	0 PIEZA
	DETECTOR DE POROS EN RECUBRIMIENTO TIPO ESCOBA MARCA HOLIDAY	0 PIEZA
	SOLDADORA	0 PIEZA
	ESMERILADORA ELÉCTRICA	01 PIEZA
	MARTILLO HIDRÁULICO	0 PIEZA
	PERFORADORA ROTATORIA "GEFCO" MOD. SS-250 234 H.P.	0 PIEZA
	EQUIPO DE PINTURA	0 PIEZA
	PISÓN NEUMÁTICO (BAILARINA)	0 PIEZA
	PISTOLA NEUMÁTICA	0 PIEZA
	EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA	0 PIEZA
	RECTIFICADOR ELÉCTRICO NEUMÁTICO	0 PIEZA
	RECTIFICADOR ELÉCTRICO O NEUMÁTICO	0 PIEZA
	SEPARADOR HIDRÁULICO DE TUBERÍAS	0 PIEZA
	CALIBRADOR DE TEMPERATURA. VALOR DE RESISTENCIA AJUSTABLE DE 1 OHMS A 11 OHMS	0 PIEZA
	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	01 PIEZA
	EQUIPO RADIOLOGICO Y LABORATORIO MÓVIL	0 PIEZA
	EQUIPO DE SANDBLASTING CON OLLA DE SAND BLAST Y EQUIPO DE PINTURA CON OLLA, MANGUERAS Y PISTOLA	0 PIEZA
	ALINEADOR DE TUBERÍA DE 18-18 PULGADAS	0 PIEZA
	CALIBRADOR DE PRESIÓN DE 0 A 10000 PSI	0 PIEZA
	EQUIPO DE CALIBRACIÓN PARA SISTEMA TRANSMISORES RADAR	0 PIEZA
	TORQUÍMETRO 0 A 2500 LB	0 PIEZA
	DOBLADOR HIDRÁULICO DE TUBO DE 1/2 A 4 PULGADAS	0 PIEZA
	MANDOMETRO Y TERMO POZO PARA PRUEBA	0 PIEZA
	HERRAMIENTA MENOR	0 PIEZA
	TALADRO ELÉCTRICO	0 PIEZA
	DIFERENCIAL DE CADENA	0 PIEZA
	FLEJADORA PARA FLEJE DE 1/2	0 PIEZA
	EQUIPO PATRÓN	0 PIEZA
	MAQUINA PINTA RAYAS	0 PIEZA
	EXTENDEDORA DE CON. HCD.	0 PIEZA
	EQUIPO PARA TEXTURIZADO	0 PIEZA

EQUIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	GRUA TELESCÓPICA PARA MONTARSE EN CAMIÓN NATIONAL 999 CAPACIDAD 29.9 TON	0 EQUIPO
	TRACTOCAMIÓN CON PLATAFORMA	0 EQUIPO
	CAMIONETA DE 3 TON	0 EQUIPO
	BOMBA AUTOCEBANTE	0 EQUIPO
	COMPRESOR 325 PCM	0 EQUIPO
	RETROEXCAVADORA	01 EQUIPO
	MOTOCORFORMADORA	0 EQUIPO
	EXCAVADORA 330	0 EQUIPO
	COMPACTADOR DE RODILLO LISO VIBRATORIO	0 EQUIPO
	COMPRESOR 600	0 EQUIPO
	VIBROCOMPACTADOR	0 EQUIPO
	CAMION GRUA H1AB	0 EQUIPO
	BOMBA TRAGA SÓLIDOS	0 EQUIPO
	CAMIÓN VOLTEO 14 M3 DE CAPACIDAD	0 EQUIPO
	TRACTOR D6	0 EQUIPO
	CORTADORA DE VARILLA	0 EQUIPO
	EQUIPO DETECTOR	0 EQUIPO
	CAMIONETA PICK-UP DE 1.5 TON CON SISTEMA CONTROLADOR DE MANEJO	0 EQUIPO
	GRUA LINK BELT LS108	0 EQUIPO
	CAMION PETROLIZADORA	0 EQUIPO
	CAMION PIPA DE 10 M3	0 EQUIPO
	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3	0 EQUIPO
	TANQUE ALMACEN 30 M³	0 EQUIPO
	TALADRO NEUMÁTICO	0 EQUIPO
	CAMION TITAN	0 EQUIPO
	EQUIPOS CERTIFICADOS POR CENAM	0 EQUIPO
	GRUA JENNY	0 EQUIPO
	EQUIPO DE SAND BLAST	0 EQUIPO
	EQUIPO DE CORTE PARA CONCRETO	0 EQUIPO
	DOBLADORA MANUAL DE MUELAS 2.54 MTS DE LARGO (8 PIES)	0 EQUIPO
	TRACTOR D8	0 EQUIPO
	BOMBA DE VACÍO	0 EQUIPO

CONTRATISTA

PEP

ING. SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ FALCÓN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /
CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ING. ELEAZAR LEÓN SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE CAMPO/SUPERVISOR
(CERTIFICADOR DE CAMPO)
FICHA-794771

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS
 Contrato No. 640853831

Inicio de actividades:	08:00 hrs
Fin de actividades:	18:00 hrs
Condiciones Meteorológicas:	VIENTOS DE 15 A 20 KMH TEMPERATURA DE 24.4 °C DESPEJADO

No. De Reporte:	CALCYD-TMDB-C-3831-OT03/604
Ubicación:	TMDB
Fecha:	16 de febrero del 2026

REPORTE FOTOGRÁFICO



REUNIÓN DE INICIO DE JORNADA (RIJ).



RETIRO DE ACERO DE REFUERZO EN EL CANAL DE AMPLIACIÓN DE VIALIDAD.



RETIRO DE ACERO DE REFUERZO EN EL CANAL DE AMPLIACIÓN DE VIALIDAD.



LIMPIEZA Y DESMONTE DE ÁREAS DE TRABAJO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DE VIALIDAD.

CONTRATISTA

ING. SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ FALCÓN
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /
 CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

PEP

ING. ELEAZAR LEÓN SÁNCHEZ
 SUPERVISOR DE CAMPO/SUPERVISOR
 (CERTIFICADOR DE CAMPO)
 FICHA-794771

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS
Contrato No. 640853831

Inicio de actividades:	08:00 hrs
Fin de actividades:	18:00 hrs
Condiciones Meteorológicas:	VIENTOS DE 15 A 20 KM/H TEMPERATURA DE 24.4 °C DESPEJADO

No. De Reporte:	CALCYD-TMDB-C-3831-OT03/604
Ubicación:	TMDB
Fecha:	16 de febrero del 2026

REPORTE FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA Y DESMONTE DE ÁREAS DE TRABAJO CON RETROEXCAVADORA DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DE VIALIDAD.



LIMPIEZA Y DESMONTE DE ÁREAS DE TRABAJO CON RETROEXCAVADORA DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DE VIALIDAD.

CONTRATISTA

PEP

ING. SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ FALCÓN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /
CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ING. ELEAZAR LEÓN SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE CAMPO/SUPERVISOR
(CERTIFICADOR DE CAMPO)
FICHA-794771

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS
Contrato No. 640853831

Inicio de actividades:	08:00 hrs	No. De Reporte:	CALCYD-TMDB-C-3831-OT03/804
Fin de actividades:	18:00 hrs	Ubicación:	TMDB
Condiciones Meteorológicas:	VIENTOS DE 15 A 20 KM/H TEMPERATURA DE 24.4 °C DESPEJADO	Fecha:	16 de febrero del 2026

AVANCE GENERAL				AVANCES Y TIEMPO EFECTIVO GLOBAL			
	% DIA ANTERIOR	% HOY	% TOTAL ACUMULADO	Inicio de Labores	8:00	Inicio Real	8:30
PROGRAMADO			0.0000%	Termino de Labores	18:00	Termino Real	18:00
				Tiempo de Interferencia	0:30	Tiempo Efectivo del Dia (Hrs)	9:30
REAL			0.0000%	Tiempo de Interferencia Total	1:00	Tiempo de Interferencia del Dia	0:30

EDT	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AV. ANT.	AV. ACT.	AV. ACUM.
3	INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL CON CASETA DE CONTROL DE ACCESO Y PROLONGACIÓN DE VIALIDAD EN MUELLE ESTE I DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO "TAB" DOS BOCAS.	P		0.0000%
		R		0.0000%

EDT	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AV. ANT.	AV. ACT.	AV. ACUM.
3.1	AMPLIACIÓN DE VIALIDAD MUELLE ESTE I	P		0.0000%
		R		0.0000%
3.1.B	PROCURA	P		0.0000%
		R		0.0000%
3.1.C	CONSTRUCCIÓN	P		0.0000%
		R		0.0000%

			Inicio Real	8:30
			Termino Real	18:00
			Tiempo Efectivo del Dia (Hrs)	9:30
HORARIO	8:00	8:30	Interferencia del Dia por Trámite PPTR (Hrs)	0:30
			Tiempo de Interferencia del Dia (Hrs)	0:30

CONTRATISTA

PEP

ING. SERGIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ FALCÓN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. /
CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

ING. ELEAZAR LEÓN SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE CAMPO/SUPERVISOR
(CERTIFICADOR DE CAMPO)
FICHA-794771