



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS R.M.N.E.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS R.M.N.E.

"MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO
EN EL CENTRO DE PROCESO AKAL-C"

CONTRATO No.: 418235943



SIASPRO S.A. DE C.V.

PLATAFORMA AKAL C-4	
PERIODO DE CONTRATO	10/10/2005 AL 06/07/2007
INICIO DE ACTIVIDADES	07:00
CIERRE DE ACTIVIDADES	19:00
TIEMPO EFECTIVO DE LA ORDEN	12:00
TIEMPO MUERTO DE LA ORDEN	00:00
TIEMPO MUERTO DEL CONTRATO	00:00

FECHA	10/12/2007 UNICO
REPORTE	418235943-AKAL-C4-188
ESTADO DEL TIEMPO	BUENO.
PLATICAS DE SEGURIDAD	06:45 A 07:00
TEMA DE LA PLATICA	MANIOBRA SEGURA Y ACARREO DE MATERIALES.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES					AVANCES DE OBRA					
					ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	
PQ	PARTIDA	DESCRIPCION	CANT. A INSTALAR	UNIDAD	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
C4-23		SISTEMA HUMEDO SECCION 1 LADO NORESTE								
	133	TUBERIA DE FIBRA DE VIDRIO, ASTM-D2996 RTRP-1 1 FE, EXTREMOS PLANOS DIAMETRO 12" (0.400" ESPESOR DE PARED). COLOR: ROJO BERMELLON.	31.00000	M	4.59000	14.8066	11.64000	37.5483	16.23000	52.3549
		SUMINISTRO [REFERENCIA: CAL060505092]			4.59000	1.4807	11.64000	3.7548	16.23000	5.2355
		HABILITACION			4.59000	8.8839	11.64000	22.5290	16.23000	31.4129
		INSTALACION			4.59000	4.4420	11.64000	11.2645	16.23000	15.7065
	167	BRIDA TIPO INSERTO (CAJA) ASME B16.5 CLASE 150 F.F. FIBRA DE VIDRIO ASTM-D4024 RTRF-113E DIAMETRO 12". 0.400" ESPESOR DE PARED, COLOR: ROJO PANTONE 580-82.	7.00000	PIEZA	3.00000	42.8571	1.00000	14.2857	4.00000	57.1428
		SUMINISTRO [REFERENCIA: CAL060505092]			3.00000	4.2857	1.00000	1.4286	4.00000	5.7143
		HABILITACION			3.00000	25.7143	1.00000	8.5714	4.00000	34.2857
		INSTALACION			3.00000	12.8571	1.00000	4.2857	4.00000	17.1428
	343	ESPARRAGO (TORNILLERIA) ASTM-A193 GR. B7 CADMINIZADO, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ASTM- A194 GR. 2H CADMINIZADAS, PARA BRIDAS CLASE 150 F.F. DIAMETRO X LARGO 7/8" X 6 1/4".	136.00000	PIEZA	44.00000	32.3530	8.00000	5.8824	52.00000	38.2354
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN [REFERENCIA: CAL060505095]			44.00000	32.3530	8.00000	5.8824	52.00000	38.2354
C4-24		SISTEMA HUMEDO SECCION 2 LADO NOROESTE								
	150	VALVULA COMPUERTA BRIDAS CLASE 150 F.F., CUERPO ASTM A436 TIPO 2 O SIMILAR, INTERIORES DE BRONCE AL ALUMINIO UNS C 61300, O C95500, TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CUÑA SOLIDA O FLEXIBLE, ASIENTOS RECAMBIALES, OPERADA CON VOLANTE	5.00000	PIEZA	4.00000	100.0000	1.00000	0.0000	5.00000	100.0000
		SUMINISTRO [REFERENCIA: CAL060529095]			4.00000	10.0000	1.00000	0.0000	5.00000	10.0000
		HABILITACION			4.00000	60.0000	1.00000	0.0000	5.00000	60.0000
		INSTALACION			4.00000	30.0000	1.00000	0.0000	5.00000	30.0000
	433	PLACAS PROTECTORAS DE DESLIZAMIENTO (MEDIAS CAÑAS DE FIBRA DE VIDRIO) (FRP) DE 300 MM DE LONGITUD, PARA SOPORTE DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO .	33.00000	PIEZA	23.00000	69.6970	3.00000	9.0909	26.00000	78.7879
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN [REFERENCIA: CAL060505095]			23.00000	69.6970	3.00000	9.0909	26.00000	78.7879
C4-25		SISTEMA HUMEDO SECCION 3 LADO SURESTE								
	242	TE REDUCIDA TIPO INSERTO (CAJA) FIBRA DE ASTM-F1173-IIB DIAMETRO 12" X 4", 0.400" ESPESOR PARED, COLOR ROJO BERMELLÓN.	2.00000	PIEZA	0.00000	0.0000	1.00000	50.0000	1.00000	50.0000
		SUMINISTRO [REFERENCIA: CAL060505092]			0.00000	0.0000	1.00000	5.0000	1.00000	5.0000
		HABILITACION			0.00000	0.0000	1.00000	30.0000	1.00000	30.0000
		INSTALACION			0.00000	0.0000	1.00000	15.0000	1.00000	15.0000
	306	COPLE TIPO INSERTO (CAJA) FIBRA DE VIDRIO ASTM-F1173-IIB/ASTM-D4024 RTRF-113E DIAMETRO 12". 0.400" ESPESOR PARED, COLOR ROJO BERMELLÓN.	20.00000	PIEZA	8.00000	43.0000	1.00000	4.5000	9.00000	47.5000
		HABILITACION			8.00000	24.0000	1.00000	3.0000	9.00000	27.0000
		INSTALACION			8.00000	12.0000	1.00000	1.5000	9.00000	13.5000
C4-26		SISTEMA HUMEDO SECCION 4 LADO SUROESTE								

POR EL CONTRATISTA
REALIZO

ING. RUPERTO CARRILLO MENDOZA.
SUPERVISOR DE OBRA CIA. SIASPRO.

POR PEMEX
REVISO

ING. ROBERTO CARLOS ACOPA PÉREZ.
SUPERVISOR DE PEP GIC/ROM AKAL-C

POR PEMEX
AUTORIZO

ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARA
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS



SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS R.M.N.E.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS R.M.N.E.

"MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO
EN EL CENTRO DE PROCESO AKAL-C"

CONTRATO No.: 418235943



SIASPRO S.A. DE C.V.

FECHA	10/12/2007
REPORTE	418235943-AKAL-C4-188

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES					AVANCES DE OBRA					
					ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	
PQ	PARTIDA	DESCRIPCION	CANT. A INSTALAR	UNIDAD	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
	167	BRIDA TIPO INSERTO (CAJA) ASME B16.5 CLASE 150 F.F. FIBRA DE VIDRIO ASTM-D4024 RTRF-113E DIAMETRO 12". 0.400" ESPESOR DE PARED, COLOR: ROJO PANTONE 580-82.	5.00000	PIEZA	1.00000	62.0000	2.00000	12.0000	3.00000	74.0000
		INSTALACION			1.00000	6.0000	2.00000	12.0000	3.00000	18.0000
	333	JUNTA BRIDAS TUBERIA, CLASE 150 F.F., NEOPRENO CARA COMPLETA (DUREZA 50-60 DUROMETER), DE 1/8" ESPESOR.	4.00000	PIEZA	1.00000	25.0000	3.00000	75.0000	4.00000	100.0000
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN [REFERENCIA: CAL060505095]			1.00000	25.0000	3.00000	75.0000	4.00000	100.0000
	343	ESPARRAGO (TORNILLERIA) ASTM-A193 GR. B7 CADMINIZADO, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ASTM- A194 GR. 2H CADMINIZADAS, PARA BRIDAS CLASE 150 F.F. DIAMETRO X LARGO 7/8" X 6 1/4".	48.00000	PIEZA	0.00000	0.0000	24.00000	50.0000	24.00000	50.0000
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN [REFERENCIA: CAL060505095]			0.00000	0.0000	24.00000	50.0000	24.00000	50.0000
C4-24		SISTEMA HUMEDO SECCION 2 LADO NOROESTE								
	373	DESMANTELAMIENTO DE PIEZAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DIAMETRO NOMINAL (PULG) 12.000.	79.02000	M	76.82000	100.0000	2.20000	0.0000	79.02000	100.0000
		DESMANTELAMIENTO			76.82000	100.0000	2.20000	0.0000	79.02000	100.0000
C4-27		OBRA EXTRAORDINARIA								
	373	DESMANTELAMIENTO DE PIEZAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DIAMETRO NOMINAL (PULG) 12.000.	76.99000	M	26.20000	0.0000	76.99000	100.0000	103.19000	100.0000
		DESMANTELAMIENTO			26.20000	0.0000	76.99000	100.0000	103.19000	100.0000
	160	SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA TIPO INSERTO (CAJA) ASME B16.5 CLASE 150 F.F. FIBRA DE VIDRIO ASTM-D4024 RTRF-113E. DIAMETRO 6". 0.250" ESPESOR DE PARED, COLOR: ROJO PANTONE 580-82.	4.00000	PIEZA	1.00000	100.0000	3.00000	0.0000	4.00000	100.0000
		SUMINISTRO [REFERENCIA: CAL060110123]			1.00000	10.0000	3.00000	0.0000	4.00000	10.0000
		HABILITACION			1.00000	60.0000	3.00000	0.0000	4.00000	60.0000
		INSTALACION			1.00000	30.0000	3.00000	0.0000	4.00000	30.0000
	378	DESMANTELAMIENTO DE PIEZAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 ESPECIFICACION PARTICULAR LL-145 DIAMETRO NOMINAL (PULG) 8.000.	24.67000	M	17.22000	100.0000	7.45000	0.0000	24.67000	100.0000
		DESMANTELAMIENTO			17.22000	100.0000	7.45000	0.0000	24.67000	100.0000
	281	SUMINISTRO E INSTALACION SILETA DE RTRP PARA TUBO DE 6" DIAMETRO. 0.250" ESPESOR PARED CON DERIVACION DE 3/4" DIAMETRO NPT AC. INOX. TP 304, COLOR ROJO PANTONE 580-82.	1.00000	PIEZA	0.00000	0.0000	1.00000	100.0000	1.00000	100.0000
		SUMINISTRO [REFERENCIA: CAL060110123]			0.00000	0.0000	1.00000	10.0000	1.00000	10.0000
		HABILITACION			0.00000	0.0000	1.00000	60.0000	1.00000	60.0000
		INSTALACION			0.00000	0.0000	1.00000	30.0000	1.00000	30.0000
	190	SUMINISTRO E INSTALACION CODO TIPO INSERTO (CAJA) 90 GRADOS, RADIO LARGO, FIBRA DE VIDRIO ASTM-F1173-IIB DIAMETRO 6". 0.250" ESPESOR PARED, COLOR ROJO BERMELLÓN.	1.00000	PIEZA	0.00000	0.0000	1.00000	100.0000	1.00000	100.0000
		SUMINISTRO [REFERENCIA: CAL060110123]			0.00000	0.0000	1.00000	10.0000	1.00000	10.0000
		HABILITACION			0.00000	0.0000	1.00000	60.0000	1.00000	60.0000
		INSTALACION			0.00000	0.0000	1.00000	30.0000	1.00000	30.0000

POR EL CONTRATISTA
REALIZO

ING. RUPERTO CARRILLO MENDOZA.
SUPERVISOR DE OBRA CIA. SIASPRO.

POR PEMEX
REVISO

ING. ROBERTO CARLOS ACOPA PÉREZ.
SUPERVISOR DE PEP GIC/ROM AKAL-C

POR PEMEX
AUTORIZO

ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARA
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS R.M.N.E.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS R.M.N.E.

"MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO
EN EL CENTRO DE PROCESO AKAL-C"

CONTRATO No.: 418235943



SIASPRO S.A. DE C.V.

FECHA	10/12/2007
REPORTE	418235943-AKAL-C4-188

	PLATAFORMA AKAL C-4		
	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
AVANCE REAL	64.5567	0.0530	64.6097
AVANCE PROGRAMADO	100.0000	0.0000	100.0000

	AVANCES DE LA OBRA		
	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
AVANCE REAL	81.0285	0.0520	81.0805
AVANCE PROGRAMADO	99.9807	0.0193	100.0000

PERMISOS UTILIZADOS

CLASE	FOLIOS
CLASE "A"	961481, 961484, 961489, 961491, 961492, 961493, 961495, 961496, 961500, 961502, 961503, 961504, 961520, 1045321, 1045321.
CLASE "B"	911971, 911972, 911976, 911981.

COMENTARIOS

POR EL CONTRATISTA
REALIZO

ING. RUPERTO CARRILLO MENDOZA.
SUPERVISOR DE OBRA CIA. SIASPRO.

POR PEMEX
REVISO

ING. ROBERTO CARLOS ACOPA PÉREZ.
SUPERVISOR DE PEP GIC/ROM AKAL-C

POR PEMEX
AUTORIZO

ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARA
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS R.M.N.E.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS R.M.N.E.

"MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO
EN EL CENTRO DE PROCESO AKAL-C"

CONTRATO No.: 418235943



SIASPRO S.A. DE C.V.

FECHA	10/12/2007
REPORTE	418235943-AKAL-C4-188

COMENTARIOS

TURNO: DIURNO (DE 07:00 HRS. A 19:00 HRS.)
TOTAL DE PERSONAL: 38 PERSONAS.

01 SUPERVISOR DE OBRA
01 INGENIERO DE CAMPO
01 AUXILIAR TÉCNICO
01 CADISTA
02 SEGURIDAD INDUSTRIAL
01 SIGNATARIO
01 ALMACENISTA
01 MECÁNICO EN MANTENIMIENTO
01 SOBRESTANTE
02 INSTRUMENTISTA
02 CABO DE OFICIOS
06 TUBERO FIBRERO
02 TUBERO DE ACERO AL CARBÓN
02 SOLDADOR
04 MANIOBRISTAS
01 PINTOR/ROTULISTA
09 AYUDANTES ESPECIALISTA

- 1.-SE CONTINUA LABORANDO CON LA APLICACIÓN DEL CLAUSULADO DEL CONTRATO; CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA (PENALIZACIÓN) Y CUADRAGÉSIMA (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE).
- 2.-EL PERSONAL PERNOCTA EN SAFE BRITANNIA (09 PERSONAS) Y EN LA PLATAFORMA AKAL-C (57 PERSONAS).
- 3.-HABILITACIÓN DE SOPORTERIA EN EL PAQUETE C4-23 DE LA SECCIÓN "A" EN EL ANILLO PRINCIPAL DEL SISTEMA HÚMEDO LADO OESTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.
- 4.-INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 12" DIÁMETRO EN LA SECCIÓN "B" DEL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO EN EL PRIMER NIVEL LADO SURESTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.
- 5.-INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 12" DIÁMETRO EN LA SECCIÓN "B" DEL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO EN EL PRIMER NIVEL LADO NORTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.
- 6.-INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 12" DIÁMETRO EN LA SECCIÓN "B" DEL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO EN EL PRIMER NIVEL LADO NORESTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.
- 7.-APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A SOPORTERIA DE LA SECCIÓN "D" LADO SUR EN DESCARGA DE MOTOBOMBA No. 1 UBICADA EN EL PRIMER NIVEL LADO SURESTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.
- 8.-EL DÍA DE AYER ARRIBAN A LA PLATAFORMA AKAL-C, 06 PERSONAS DE LA COMPAÑÍA SIASPRO (02 TUBEROS DE ACERO AL CARBÓN, 02 SOLDADORES, 01 FIBRERO, 01 AYUDANTE ESPECIALISTA) PARA INCORPORARSE A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO DEL COMPLEJO AKAL-C.

TURNO: NOCTURNO (DE 19:00 HRS A 07:00 HRS.)
TOTAL DE PERSONAL: 28 PERSONAS.

01SOBRESTANTE
01 CABO DE OFICIOS
01 AYUDANTE DE CONTRAINCENDIO
05 TUBERO FIBRERO
03 TUBERO AC. CARBÓN
02 SOLDADOR
01 PINTOR/ROTULISTA
05 MANIOBRISTA
09 AYUDANTES ESPECIALISTAS

- 1.-CONTINUA EL TURNO NOCTURNO CON LOS TRABAJOS DE HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE FIBRA DE VIDRIO DE DIFERENTES DIÁMETROS EN PLATAFORMA AKAL-C4.
- 2.-EL DIA DE AYER SE INICIA CON LA LIBRANZA (DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE FIBRA DE VIDRIO) INTERVINIENDO EL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO LADO ESTE, CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN "B" DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.
- 3.-HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIBRA DE VIDRIO DE 12" DIÁMETRO EN LA SECCIÓN "B" CORRESPONDIENTE AL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO LADO ESTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.
- 4.-HABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6" DIÁMETRO EN EL PAQUETE C4-27 CORRESPONDIENTE A LA OBRA EXTRAORDINARIA (CONVENIO NÚMERO 2), EN EL ÁREA DE REHERVIDOR DE LA DESHIDRATADORA UBICADO EN EL CUARTO NIVEL LADO NORTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.

POR EL CONTRATISTA
REALIZO

ING. RUPERTO CARRILLO MENDOZA.
SUPERVISOR DE OBRA CIA. SIASPRO.

POR PEMEX
REVISO

ING. ROBERTO CARLOS ACOPA PÉREZ.
SUPERVISOR DE PEP GIC/ROM AKAL-C

POR PEMEX
AUTORIZO

ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARA
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS
GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS R.M.N.E.
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS R.M.N.E.

"MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO
EN EL CENTRO DE PROCESO AKAL-C"

CONTRATO No.: 418235943



SIASPRO S.A. DE C.V.

FECHA	10/12/2007
REPORTE	418235943-AKAL-C4-188

CONTROL DE PERSONAL	
CATEGORIA	CANT.
PLATAFORMA AKAL C-4	
SUPERVISOR DE OBRA	1
INGENIERO DE CAMPO	1
AUXILIAR TECNICO	1
CADISTA	1
SEGURIDAD INDUSTRIAL	1
AYUDANTE DE CONTRAINCENDIO	2
ALMACENISTA	1
MECANICO EN MANTENIMIENTO	1
INSTRUMENTISTA	2
SIGNATARIO	1
SOLDADOR	4
CABO DE OFICIOS	3
TUBERO FIBRERO	11
PINTOR	2
MANIOBRISTA	9
AYUDANTE ESPECIALISTA	18
TUBERO DE ACERO AL CARBÓN	5
SOBRESTANTE	2
TOTAL DEL FRENTE	66
TOTAL DE PERSONAL	66

CONTROL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	
DESCRIPCIÓN	CANT.
COMPLEJO AKAL-C	
EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	1
MINIPULIDORES ELECTRICOS	9
MAQUINA DE SOLDAR DE COMBUSTION INTERNA	2
EQUIPO DE OXICORTE	6
EQUIPO PARA APLICACION DE PINTURA	2
LOTE DE ANDAMIOS	6
EQUIPO COMPLETO PARA PRUEBAS HIDROSTATICAS	1
LOTE DE HERRAMIENTAS MENOR	10
MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA	1

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	
DESCRIPCIÓN	CANT.
COMPLEJO AKAL-C	
CHALECOS SALVAVIDAS	66
BALSA SALVAVIDAS PARA 25 PERSONAS	3
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO DE 30 MINUTOS.	2
EXTINTORES DE CO2	6
MANGUERA DE CONTRAINCENDIO	2
DETECTOR DE GAS CLICK	2
ARNES DE SEGURIDAD	18

POR EL CONTRATISTA
REALIZO

ING. RUPERTO CARRILLO MENDOZA.
SUPERVISOR DE OBRA CIA. SIASPRO.

POR PEMEX
REVISO

ING. ROBERTO CARLOS ACOPA PÉREZ.
SUPERVISOR DE PEP GIC/ROM AKAL-C

POR PEMEX
AUTORIZO

ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARA
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS

FECHA	10/12/2007
REPORTE	418235943-AKAL-C4-188

REPORTE FOTOGRAFICO

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 12" DIÁMETRO EN LA SECCIÓN "B" DEL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO EN EL PRIMER NIVEL LADO NORESTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.



SE CONTINUA CON EL DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIBRA DE VIDRIO INTERVIENDO EL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO LADO ESTE, CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN "B" DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.



SE CONTINUA CON EL DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIBRA DE VIDRIO INTERVIENDO EL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO LADO ESTE, CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN "B" DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.



INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 12" DIÁMETRO EN LA SECCIÓN "B" DEL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO EN EL PRIMER NIVEL LADO NORESTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.

POR EL CONTRATISTA
REALIZO**ING. RUPERTO CARRILLO MENDOZA.**
SUPERVISOR DE OBRA CIA. SIASPRO.POR PEMEX
REVISO**ING. ROBERTO CARLOS ACOPA PÉREZ.**
SUPERVISOR DE PEP GIC/ROM AKAL-CPOR PEMEX
AUTORIZO**ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARA**
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS

FECHA	10/12/2007
REPORTE	418235943-AKAL-C4-188

REPORTE FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 12" DIÁMETRO EN LA SECCIÓN "B" DEL ANILLO SUPERIOR DEL SISTEMA HUMEDO EN EL PRIMER NIVEL LADO NORESTE DE LA PLATAFORMA AKAL-C4.

POR EL CONTRATISTA
REALIZO

ING. RUPERTO CARRILLO MENDOZA.
SUPERVISOR DE OBRA CIA. SIASPRO.

POR PEMEX
REVISO

ING. ROBERTO CARLOS ACOPA PÉREZ.
SUPERVISOR DE PEP GIC/ROM AKAL-C

POR PEMEX
AUTORIZO

ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LARA
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
RESIDENCIA DE OBRAS MARINAS